## 인수 테스팅 점검 결과표

#S	#Act	예상 결과	테스트 결과	Pass/Fail	#요구사항
1	1	부저를 3초간 울리고 ACC On 모드로 변경한 뒤, 차량 거 리 유지 단계를 1단계로 설정, 차량 PWM 10%, LED1 점 등	부저를 3초간 울리고 ACC On 모드로 변경한 뒤, 차량 거 리 유지 단계를 1단계로 설정, 차량 PWM 10%, LED1 점 등	Pass	10, 13, 4
1	2	Follow Mode에서 벗어나 지정 PWM으로 주행	Follow Mode에서 벗어나 지정 PWM으로 주행	Pass	2
1	3	거리 유지 단계 2단계로 변경되고 PWM 10%로 주행	거리 유지 단계 2단계로 변경되고 PWM 10%로 주행	Pass	6, 9, 10
1	4	차량 1, 차량 2 모두 PWM 40%로 가속	차량 1, 차량 2 모두 PWM 40%로 가속	Pass	15
1	5	차량 1, 차량 2 모두 PWM 20%로 감속	차량 1, 차량 2 모두 PWM 20%로 감속	Pass	16
2	1	ACC On 모드로 전환, LED1 점등, 거리 유지 단계 1단계	ACC On 모드로 전환, LED1 점등, 거리 유지 단계 1단계	Pass	3, 5
2	3	거리 유지 55cm로 증가, Follow Mode로 전환	거리 유지 55cm로 증가, Follow Mode로 전환	Pass	11
2	5	거리 유지 65cm로 증가, Floow Mode로 전환	거리 유지 65cm로 증가, Floow Mode로 전환	Pass	12
3	1	3초간 차량 PWM 0.5초마다 16씩 감소, 버튼을 뗀 후 다시 3초동안 0.5초마다 16씩 PWM 상승	3초간 차량 PWM 0.5초마다 16씩 감소, 버튼을 뗀 후 다시 3초동안 0.5초마다 16씩 PWM 상승	Pass	7, 8